

洱源县邓川镇葡萄现代农业产业园(二期) 0.4kV配电工程竣工结算审核定案表

建设单位：洱源县邓川镇人民政府

施工单位：大理中成电力工程有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	审增(减)金额	增减率(%)	备注
1	电力工程	131067.21	129724.29	-1342.92		
合计		131067.21	129724.29	-1342.92	-1.02%	
建设单位： 洱源县邓川镇人民政府 (公章) 经办人签章： 年 月 日		监理单位： 云南翰文监理咨询有限公司 (公章) 经办人签章： 年 月 日		施工单位： 大理中成电力工程有限公司 (公章) 经办人签章： 年 月 日		审核单位： 云南恒庆工程造价咨询有限公司 (公章) 经办人签章： 年 月 日

竣工结算审定汇总表

工程名称： 洱源县邓川镇葡萄现代农业产业园（二期）0.4kV配电工程

序号	项目名称	送审工程金额（元）	审定工程金额（元）	审增（减）金额（元）	备注
1	电力工程	131067.21	129724.29	-1342.92	
2	合 计	131067.21	129724.29	-1342.92	

分部分项工程结算送审、审定对比表

工程名称：洱源县邓川镇葡萄现代农业产业园（二期）0.4kV配电工程

序号	细目名称	计量单位	送审			审定			审增/减额 (元)	审核说明	备注
			工程量	综合单价	合价	工程量	综合单价	合价			
一、	安装工程										
1	工地二次运输	项	1.00	5761.91	5761.91	1.00	2448.36	2448.36	-3313.55		
2	电杆组立	根	12.00	2300.25	27603.00	12.00	1984.26	23811.12	-3791.88		
3	拉线安装	套	6.00	1485.94	8915.64	6.00	1485.94	8915.64	0.00		
4	电力电缆	m	597.40	57.01	34057.77	566.10	60.16	34056.58	-1.19		
5	电力电缆	m	284.00	51.92	14745.28	206.70	71.35	14748.05	2.77		
6	电力电缆头	个	2.00	310.02	620.04	2.00	508.08	1016.16	396.12		
7	电力电缆头	个	24.00	226.89	5445.36	24.00	380.55	9133.20	3687.84		
8	导线架设	km	0.284	7930.51	2252.26	0.207	7672.97	1588.30	-663.96		
9	导线架设	km	0.596	6603.87	3935.91	0.566	6166.28	3490.11	-445.80		
10	接线箱	个	12.00	719.68	8636.16	12.00	938.73	11264.76	2628.60		
11	接线箱	个	1.00	1007.67	1007.67	1.00	1178.73	1178.73	171.06		
12	配线	m	64.00	51.36	3287.04	64.00	51.36	3287.04	0.00		
1	分部分项工程费	元			116268.04			114938.05	-1329.99		
2	措施费	元			2878.10			2981.34	103.24		
3	其他项目费	元			0.00			0.00	0.00		
4	其他规费	元			114.29			119.09	4.80		
5	税金	元			11806.78			11685.81	-120.97		
6	合计	元			131067.21			129724.29	-1342.92		